

動作確認チェックシート

検査日	2023年12月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	加圧脱泡気 (オートクレーブ)	電源	1φ200VAC/23A以上	有効内寸法	φ840xL1020mm
型式	PBD-9010-II	周波数	50/60Hz	圧力容器内容量	約760ℓ
メーカー名	チヨダエレクトリック(株)	温度制御	室温+10~70°C	外観寸法	W1400xD1832xD約1795mm
機械Ser.No	—	加温ヒーター	2.0kW	重量	約1000kg
製造年月	—	有効内容量	約570ℓ	Air	0.7 ~ 1MPa

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観⇒問題なし。
2. 電源投入及び通電状態確認⇒問題なし。
3. 圧力確認⇒0.7MPa以上問題なし。
4. 各設定スイッチ確認⇒問題なし。
5. 温度上昇(予熱含む)確認⇒自動運転テスト用レシピ作成。



排気サイレンサー取り付け

※自動運転~終了動作確認⇒Deff Err(設定値に対して未到達エラー)発生。(テストレシピ No."0")

エア供給→元圧

電源投入

リセット後
扉解放SW ON

扉開 槽内状態

扉閉 扉締付SW ON

準備点灯

開始SW ON→処理

圧力設定値まで上がらない

Deff Error発生

赤色灯点滅

※設定値(0.5MPa)まで上がらない為待機状態

取扱説明書: 有(COPY)

参]レシピ取説より抜粋

※レシピ設定時のPass Word:"1"

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: NG 作業工数[7.5 hr]

検査担当者[雨宮]

