

管理番号

L70806

動作確認チェックシート

検査日	2025年4月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エアージャワー	電源・電圧	三相 200V	電磁ロック	有り
型式	-	周波数	50・60 Hz	照明	蛍光灯1灯
メーカー名	大石鉄工	吹出数	22	外寸	W1700 D1550 H2200
機械Ser.No	-	床	無し	内寸	W820 D1300 H1860
-	-	センサー	有り	-	-

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観



・室内



・動作確認

- ・タイマー・・・異常なし(10秒30秒確認済み)
- ・電磁ロック・・・異常なし
- ・マニュアル動作・・・異常なし
- ・照明点灯・・・異常なし
- ・HEPAフィルター・・・破れ等なし



・風速/清浄度測定 (吹き出し口22ヶ所全て測定)

風速: 社内測定機(KANOMAX6035)を使用し測定
測定方法: 吹き出し口から100mmの位置にて測定



風速: 27.4m/s
均一に噴出していることを
確認済み

清浄度: 社内測定機(リオン KC-52)使用し測定
測定方法: 吹き出し口20mmにて測定



0.3 μm・・・0.0
0.5 μm・・・0.0
1.0 μm・・・0.0
2.0 μm・・・0.0
5.0 μm・・・0.0



取扱説明書(無)

動作・風速・清浄度問題ありません

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025年4月11日	プレフィルター取り付け(4枚)	中村

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[8H]

出入口動作フロー別紙有り

検査担当者[金子]



ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

出入口動作フロー

- ①DR側ドアを開けると、CR側ドアがロックされる。
- ②エアシャワー室へ入りDR側ドアを閉め、中央のセンサーへ触れるとジェットブロー開始と同時に、両ドアがロックされる。
- ③タイマー設定時間経過後ジェットブローが停止し、両ドアロックが解除される。
- ④CR側ドアを開けると、DR側ドアがロックされる。
- ⑤CR内へ入室しドアを閉めると、両ドアは開錠状態となる。
- ⑥CR側から入室した時は、センサーへ触れてもジェットブローは作動しない。
- ⑦DRへ退室後、クリーニングブローは作動しない。

