

動作確認チェックシート

検査日	2021年 7月 19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	変圧器(トランス) 昇圧 115V	電源電圧			
型式	1500BU	周波数	50 / 60 Hz		
メーカー名	スガノ	最大容量	1.4 KVA		
機械Ser.No		PRIM.V	100 V		
製造年月	年 月	SEC.V	115 V		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ 絶縁試験 1次側～アース 500MΩ以上 確認
2次側～アース 500MΩ以上 確認

◎ 動作 ○ 出力電圧試験
INPUT (V) OUTPUT(V) 昇圧比
104.1 120.3 1.15

○ 実負荷動作 1100 VA 純抵抗負荷



11.3 A 表示

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

