

動作確認チェックシート

検査日	2018年 4月 26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	真空混練機	電源電圧	単相100V, 20A	真空ポンプ	ULVAC GLD-136C 135/162 L/min
型式	不明	周波数	50/60Hz		
メーカー名	不明	大きさ(W×D×H)	600×900×1010mm		
機械Ser.No	不明	セット容器	φ 200mmまで		
製造年月	2009年7月	インバータ	東芝VFNC1S-1004P(0.4kW)		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 真空引き、ミキサー回転、タイマー等一連の動作に問題なし。
- 2 ミキサーの回転はインバータにより0~80rpmまで可変を確認済。回転を自動に設定時は、約30sサイクルで右回転、左回転を繰り返す。
- 3 真空引き約15minで、9Paまで到達を確認済。
- 4 混練用の治具は、容器セット時に高さの調整が必要。



取扱説明書(有~~無~~)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2022年7月19日	再検査(真空引き、ミキサー運転、タイマー運転) O.K	小・林(隆)

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK・NG) 作業工数[2.5H]

検査担当者[野沢]

