

動作確認チェックシート

| | | | | | |
|----------|---------------------|------------------|-------------|--------|----------------|
| 検査日 | 2024年 9月 11日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | | |
| 商品名 | 純水製造装置 | 電源電圧 | DC24V, 80W | バクテリア | < 0.1CFU/mL |
| 型式 | Smart2Pure 12 UV/UF | 大きさ(W×D×H) | ××mm | パーティクル | < 0.2 μm/mL |
| メーカー名 | Thermo Scientific | 電気伝導率 | 0.055 μS/cm | 流量 | up to 0.6L/min |
| 機械Ser.No | 1331838001065 | 比抵抗 | 18.2MΩ・cm | | |
| 製造年月 | 2018年8月 | TOC | 1~5ppb | | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 本品は未使用品で、接続するフィルタ、配管等は未開封状態です。
- 2 今回は本体に電源投入のみを実施しました。フィルタ・配管類をセットして性能確認した場合、その後の放置期間で、バクテリア発生等のリスクが大きいため実施していません。



フィルタ(2本)



電源投入時



配管類

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |
| | | |

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[1.5H]
 検査担当者[野沢]

(備考欄コメント)
 未使用品です。

[責任者]

