

## 動作確認チェックシート

|          |             |                  |                 |              |            |
|----------|-------------|------------------|-----------------|--------------|------------|
| 検査日      | 2023年9月20日  | (機械の仕様・規格を記入する。) |                 |              |            |
| 商品名      | ドライポンプ      | 電源・電圧            | 単相 100V         | 電流値: 50/60Hz | 11.0/10.4A |
| 型式       | KRF25A-V-02 | 電源・電圧            | 単相 200V         | 電流値: 50/60Hz | 5.5/5.2A   |
| メーカー名    | オリオン        | 吸気口径             | Rc3/4           | モーター出力       | 0.75KW     |
| 機械Ser.No | 320011      | 排気口径             | Rc3/4           | 重量           | 32Kg       |
| 製造年月     | —           | 到達圧力 (推奨・最大)     | (-60KPa・-80KPa) |              |            |

|   | チェック項目  | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|---|---------|--|----------|
| 1 | 外観      | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。   | ○        |
| 2 | 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。 | ○        |
| 3 | SW設定    | SWの機能は正常か。                             | ○        |
| 4 | 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 5 | 到達確認    | 機器の仕様/規格を満たしているか。                      | ○        |
| 6 | 確認シール   | 動作確認済シールを貼る。                           | ○        |



\* プレッシャーバルブを推奨圧力に設定し動作確認実施。



\* 圧力設定-60KPa : 測定圧力 : -61.6.KPa



\* 電流値 : 3.83A

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [ 2.5H ]

検査担当者 [ 立野 ]

ユーザー名 [

] 出荷日

年

月

日

