

動作確認チェックシート

検査日	2014年 5月 28日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	バタフライバルブユニット	電源電圧	単相100V,0.75A	制御ユニット	AdapTorr AC-2 (Tylan General製)
型式	MDVX-030ISO-T	周波数	50/60Hz		
メーカー名	ミリポア	バタフライ弁	φ 75mm		
機械Ser.No	N8BMU03101	フランジ	KF80		
製造年月	1998年 2月	大きさ(W×D×H)	150×80×300mm		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- AC-2背面にあるスイッチ(OPEN-CLOSE)にてバルブ開閉実施。
0° (FULL CLOSE)~90° (FULL OPEN)をスムーズに動作し問題なし。
- 圧力モニターによるバルブ開閉度制御は付属品がないため未確認。



取扱説明書(有~~(無)~~)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK・NG) 作業工数[1H]

検査担当者[野沢]