FA0292


動作確認チェックシート

検査日	2024年12月13日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	オイルフリースクロール真空ポンプ	電源・電圧	3相 200V	冷却法	空冷
型式	DVSL-1002	周波数	50 • 60 Hz	モーター出力	3.0 (1.5 × 2) KW
メーカー名	アネスト岩田	吸気フランジ	RC1(NW40)	定格電流値(合計)	11A(5.5 × 2)
機械Ser,No	JC001	排気フランジ	NW25		
製造年月	_	到達圧力	≦30Pa		


	チェック項目	主な確認内容	チェック(〇×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	0
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	×
3	SW設定	SWの機能は正常か。	0
4	保管·出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	0
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	×
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	0













電流値:6.94A

- * 暖気運転60分後、再起動時の測定値です。
- * 測定値は規格を満たしておりません又、起動中の異音も大きい為 オーバーホールを推奨致します。

取扱説明書(無)

修理 改造履歴

年月日	修理·改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(異音NG) 到達圧力(NG) 作業時間(2.5H)

検査担当者[立野]

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日