

管理番号

FE95B3

## 動作確認チェックシート

|       |              |                  |                 |
|-------|--------------|------------------|-----------------|
| 検査日   | 2018年 5月 10日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |                 |
| 商品名   | 金型温調機        | 電源電圧             | AC380~420v 50Hz |
| 型式    | HB-100U101   | 設定温度             | 100°C           |
| メーカー名 | HB-THERM AG  |                  |                 |
| 製造年   | 2012         | 装置外寸             | 200×550×500     |
|       |              |                  |                 |

| チェック項目    | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観      | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。   | ○        |
| 2 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3 SW設定    | SWの機能は正常か。                             | ○        |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 5 確認シール   | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |
|           |  |          |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 装置電源投入、80°C昇温確認、設定及び表示に問題なし、異音、水漏れも無し。

\* 設定温度の変更は、(+)(-)で変更、エンターを押して確定。



操作説明書(無し)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 4H ]

検査担当者[ 横内 ]

ユーザー名 [ ]

] 出荷日 年 月 日