

管理番号

GC0136

動作確認チェックシート

検査日	2017年 2 月 09 日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	超純水製造装置	電源電圧	3相 単相	100-240V 60VA
型式	アリウム611DI	周波数	(60)・(60) Hz	
メーカー名	ザルトリウス SARTORIUS	超純水比抵抗	18.2MΩ・cm	
製造No	26109493	採水量	2.0L/min.MAX	
製造年月	不明	供給水圧	7bar.MAX	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

注1. 給水用プラグインニップル(パーツNo.SB-12-01-0155)が付属していなかったため、ザルトリウスジャパンから購入した。その時に、「この機種は補給部品の一部が、販売終了になっている」との注意を受けている。

確認項目

- 1) 比抵抗 本体の表示値で18.2MΩ・cm
- 2) 採水量 実測では約1700cc/min
- 3) タイマー採水 タイマー用採水口から設定時間だけ取水を確認(テスト時1分で設定)
- 4) 表示単位 単位切替:MΩ・cm→μS/cm→水温 確認O.K
- 5) キー入力 全キー動作確認O.K
- 6) 日付け入力 現在日付け・時刻の入力確認O.K

取扱説明書(有)・無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)・NG) 作業工数[8 H] O.K (表示値18.2MΩ・cm)

検査担当者[小林 隆志]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

