

GC0366

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年4月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デジタルハイテスター	電源電圧	-		
型式	70III	周波数	-		
メーカー名	フルーク				
機械Ser.No	-				
製造年月	-				

チェック項目	主な確認内容	チェック (○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損ないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	-

### 備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・動作確認 OK 日置製 テスター 3256-50と比較

確認内容：AC 100V (商用電源) 抵抗値"0" DC電圧 導通テスト(beep音)



商業電源AC100V測定



短絡抵抗値



導通チェック ブザーOK



DC 24V電源測定

取扱説明書 (無)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

動作(OK) 作業工数[0.5Hr]	(備考欄コメント)	[責任者]
検査担当者[ 中野 ]		中野
ユーザー名【  】出荷日  年  月  日		