

管理番号

GC0612

動作確認チェックシート

(圧送ポンプ/圧送排水システム)

| | | | | | |
|------------|----------------------|--------|----------------|--------|------------------------------|
| 検査日 | 2022年 3月 30日 | | | | |
| 型式 | サニスピード/SSP-100 | 定格電圧 | 1φ 100 50/60Hz | 質量 | 7.4kg |
| メーカー名 | (株)ジェス/SFA Japann(株) | 定格消費電力 | 380/460W | 最高排水温度 | 65°C |
| Serial No. | SSP-100J20514 | 能力 | 最大揚程: 6m | 外寸 | W373xD185xH275 ^{mm} |
| 製造年月 | — | | 最大吐出量: 85L/min | 吐出口径 | 25mm |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|---|----------|
| 1 外観 | 筐体・ケース・ゲージ等に著しいキズ・サビ・破損・フィルターエレメントの詰まりはないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。 | ○ |
| 3 保管・出荷準備 | ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 4 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |
| | | |
| | | |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 電源投入(排水タンクに一定水量が溜まるとポンプ作動)動作確認⇒問題なし。
2. ポンプ状態及び吐出状態⇒問題なし。
3. 水量吐出状態確認⇒下記図参照。



排水動作(状態)・・・排水タンクに強制注水にて作動状態確認

取扱説明書: 無

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 |
|-----|---------|
| | |
| | |

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: OK 作業工数[1.0 Hr]

検査担当者[雨宮]

