

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年3月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	加湿器(床置型滴下浸透気化式)	電源電圧	単相200V	定格消費電力	520/750W
型式	WM-VFB8000	周波数	(50 / 60)Hz	外寸wxdxh	950x500x1800
メーカー名	ウエットマスター	加湿量	8.0/8.4Kg/h	重量	180Kg
機械Ser.No	VF80-00890	能力条件(吸込み空気)		23°C、40%RH	
製造年月		風量	2600/2800m <sup>3</sup> /h		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 ヒューミデスタット、インターロック短絡、下部より水導入、運転SW、ON、電源、運転、加湿表示ランプ点灯  
0.5h運転、水漏れ無し、運転SW、OFF、運転、加湿、表示消灯、アフターラン点灯、約1h後停止  
排出部に風速計あて、4ヶ所、平均6.5m/s、計算上2600m<sup>3</sup>/h以上確認。

運転時間136.6h



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2023年3月27日	電磁弁交換。	上田

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数[ 2.5 H ]	
検査担当者[ 上田 ]		
ユーザー名[ ]	出荷日 年 月 日	

