

管理番号

GC1538

動作確認チェックシート

検査日	2023年 6月 15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スパッター用DC電源	電源電圧	三相 360-440V 22A 15KVA		
型式	MDXピナクル	周波数	50/60 Hz	OUTPUT	6KW
メーカー名	AE	定電圧制御	100~650V	CH数	1
機械Ser.No	138314 F/R F	定電流制御	0.31~15A	冷却方式	空冷
製造年月	年 月	定電力制御	91~6KW		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ REMORT PANEL使用。

DISPLAY KW/V/A

◎ 表示類 ○ (数値表示) 電圧、電流、電力値表示 確認

○ (LEDステータス表示) POWER ON, OUTPUT, SETPOINT, INTERLOCK 確認

BUS FAULT, OVERTEMP, ARC 未確認



◎ 動作 ○ 出力動作

出力状態



取扱説明書(無)

540 V, 11.27 A, 6.083 KW

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
	インターロック解除 USER PORT コネクタ (DUAL ISO)	
	10, 26, 31 24V+	
	5 0V	
	1, 19 2KΩ通して24Vでつる	
	CONTACTOR INTLTK PORT 3-4 ショート	

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[8H]

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

