

## 動作確認チェックシート

検査日	2014年 5月 30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	グローブボックス	パージ・排気 接続	上面: 1/4インチ		
型式	不明		背面: 3/8インチ		
メーカー名	不明	大きさ(mm)	正面700(W)、背面 500(W)		
機械Ser.No	不明		× 540(D) × 470(H)		
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△(※)
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
	(※) 右側面開閉板ガイドは破損により下部部品なく、接着跡あり。	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 グローブ損傷他問題なし。右開閉板動作問題なし(修復後)。

2023年4月13日

密閉性テスト。右側面開閉板ガイドに溝道があるため、密閉性は悪い。  
N=正常時流した使用を推奨。

野沢



取扱説明書(有~~無~~)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2014年5月30日	右側面開閉板ガイド破損。修復及び下部部品なきため代替品を接着固定。	野沢
	上面配管(パージor排気)固定部剥れあり。接着剤にて固定。	

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作  OK  NG 作業工数[ 9H]

検査担当者[ 野沢 ]





ガス導入口にN<sub>2</sub>を接続  
1カ所の導入口に圧力計取付  
残り2カ所の導入口は  
キャップで封止



N<sub>2</sub>を1kg/cm<sup>2</sup>で供給しても  
圧力は上がらない



右側面の上下開閉板は  
シール構造でないため  
密閉性はなし