

動作確認チェックシート

検査日	2014年 12月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	遊星ボールミル	電源電圧	AC200v 50/60Hz 4A
型式	Planet750	処理能力	350cc × 2
メーカー名	(有)Gokin Pianetaring	回転数	0~900rpm
製造年	2006	装置寸法	400 × 500 × 680
機械S/N	053		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 タイマー及び回転数の設定及び動作問題なし。
- 2 FAN回転及び感振装置作動問題なし。



操作説明書(有り)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2021 5 27	再動作確認、問題なし。	横内

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

予備品が多数付属する。

検査担当者[横内]



ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日