

管理番号

H60029

# 動作確認チェックシート

検査日	2022年9月13日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	加圧容器	外形寸法	W165mm × D135mm × H305mm	
型式	TA90N			
メーカー名	ユニコントロールズ			
機械Ser,No				
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	-
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 動作確認は、加圧容器本体のリークテストのみを実施。
- 2 テストは、弊社エアーコンプレッサーで、圧力0.4Mpaで1時間後の圧力を確認。
- 3 結果: 圧力に変化なし。・・・動作確認OK

圧力容器本体及びテスト環境

圧力容器内圧力:  
0.4Mpaを確認

弊社エアーコンプレッサー圧力:  
0.4Mpaを確認



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2022年9月13日	蓋Oリング交換	廣瀬 (印)

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 4 H]  
 検査担当者[ 廣瀬 ]  
 ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日

