

H61104

## 動作確認チェックシート

検査日	2025年12月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	熱風発生器(ファン/コントローラ無し)	電源電圧	3相 200V	外寸	W1150D390H595
型式	TSK-71B	周波数	50/60 Hz	吐出/吸引口径	Φ125mm
メーカー名	竹網製作所	吐出温度	Max350℃	重量	48Kg
機械Ser.No	0602H5	最大風量	20m³/min		
製造年月	年 月	コントローラ	無し		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境(室温20℃ 湿度36%)

・外観…異常なし

・ヒーター昇温確認  
コントローラ無しの為  
熱線が赤くなる所のみ確認

ヒーター導入前



ヒーター導入後

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2h ]

コントローラ無し

検査担当者[ Katsuki ]

中野

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日