

動作確認チェックシート

検査日	2024年 12月 18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	単相 100V 130VA		
型式	PMC18-1	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	KIKUSUI	出力	DC 0~18 V		
機械Ser.No	HL000553		DC 0~1.0 A		
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ◎ SW類 ○ POWER, OUTPUT, LIMIT, A/V 確認
○ (VOLUME) VOLTAGE, CURRENT 確認

- ◎ 表示類 ○ 電圧値、電流値 確認
○ (LED) CV, CC, OUTPUT 確認

- ◎ 動作 ○ 出力動作 設定電圧値 電流値
CV動作 5.00V 0.00 ~ 1.00 A
10.00V 0.00 ~ 1.00 A
18.00V 0.00 ~ 1.00 A
設定電流値 電圧値
CC動作 0.50A 0.00 ~ 18.00 V
1.00A 0.00 ~ 18.00 V



CV 18.00V 1.00A



CC 1.00A 18.00V

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]
検査担当者[佐藤]
ユーザー名[]
出荷日 年 月 日

