

管理番号

HB0131

動作確認チェックシート

| | | | | | |
|----------|-------------|------------------|---------------------|----------|--|
| 検査日 | 2017年11月21日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | | |
| 商品名 | ダイヤフラム真空ポンプ | 電源電圧 | 単相AC100V | | |
| 型式 | DA-81SK | 周波数 | (50・60)Hz | | |
| メーカー名 | アルバック | 排気速度 | 75/85L/min(50/60HZ) | | |
| 機械Ser.No | 00091 | 到達圧力 | 13.3KPa | (-88KPa) | |
| 製造年月 | | | | | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|----------------------------------------|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 絶縁抵抗 | ライン、匡体間 (テストで確認。・・・メガΩテスト使用の場合は部品破損注意) | ○ |
| 5 | | |
| 6 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 7 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 弊社真空度計で-83.6KPa到達を確認,1h連続運転問題なし。
- 弊社基準値5%(-83.6KPa)以内に達する。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1、5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

