

動作確認チェックシート

検査日	2019年 1月 15日		(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	DC電源	電源電圧	3相 180 ~ 200V 13KW	CH数	1
型式	MDX-10K	周波数	50/60 Hz	出力端子	UHF
メーカー名	ADVANCED ENERGY	OUTPUT POWER	10KW		
機械Ser.No	242986 F/R B	MAX VOLTAGE	1250 V		
製造年月	年 月	MAX CURRENT	38 A		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○(NG)

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ◎ SW類 ○ (REAR PANEL) 電源ブレーカ 確認
- TEST, (LEFT DISPLAY)ACTUAL, (OUTPUT)ON,OFF, (MODIFY)KNOB,LEVEL,RAMP 未確認
- (REGULATION)POWER,CURRENT,VOLTAGE, (RIGHT DISPLAY)SET PT,ACTUAL 未確認
- (MODE)PROG,LOCK, (REMORT), (TARGET)未確認
- ◎ 表示類 (LEFT DISPLAY) 電力、電圧、電流値表示 未確認
- (RIGHT DISPLAY) 電力、電圧、電流値表示 未確認
- (LED) RAMP, SETPOINT, PLAZMA, OUTPUT, WATER, VACUUM, AUX 未確認
- ◎ 動作 未確認



異音発生



排気ファン動作しない

取扱説明書(有) 英語版取説

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
	インターロック解除 USER PORT コネクタ 11,12,13,14-19	

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(NG) 作業工数[4H] 起動時電源部より異音発生。排気ファンも動作しない。

検査担当者[佐藤]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

