

(管理番号)

HCU529

FileMker入力

責任者

検査担当者



坂野

メカニカルブースターポンプ動作確認チェックシート

検査日	2018年 1月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)				
商品名	メカニカルブースターポンプ	電源電圧	③相 ①单相	②00V W	冷却法	水冷
型式	PRC-006A	周波数	⑤0	⑥0	電流値	9.3A/200V
メーカー名	ULVAC	吸気フランジ	VG-80			
機械Ser.No	A068B-00482	排気フランジ	VF-80			
製造年月		使用オイル	R-4 ?			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 到達圧力 3.4×10^{-1} Pa
2. モーター電流値 2.68A
3. 動作音、オイル漏れ等異常無 正常動作確認 良品と判断します。

※FOR PUMP VS1501



取扱説明書(有○無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)
動作(○OK・NG) 工数[2.0 H]