

管理番号

HC0699

動作確認チェックシート (トランス)

検査日	2022年12月1日				
型式	CU-3H	一次電圧	3相 200V		
メーカー名	フクダ電子	2次電圧	380V 400V		
機械Ser.No	14002745	周波数	50/60Hz	寸法	W650 D750 H990
製造年月	2014年	電気容量	55kVA		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・継手・スイッチ・計器等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は、正常か。	-
4 確認シール	動作確認済シールを貼る (台湾移動商品)	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ・通電、電圧確認 問題なし。テスター：日置電機 型式：3256-50
- ・一次電圧が200V→206V(約3%高い)



一次電圧
206V



2次電圧(380V)
397V



2次電圧(400V)
419V



接続端子部分

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

(備考欄コメント)

[責任者]

動作 OK 作業工数[1.0 H]

検査担当者[中野]

中野

ユーザー名[]出荷日 年 月 日