

動作確認チェックシート

検査日	2019年4月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダイヤフラム真空ポンプ	電源電圧	三相200V	重量	37kg
型式	DAL-181D	周波数	(50・60)Hz	寸法w、d、h	388x523.6x274
メーカー名	アルバック	到達圧力	3.33KPa	(-97.97KPa)	
機械Ser.No	0900006	排気速度	180/210/min		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5		
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 50HZ,三相200Vで確認、弊社真空度計で-92.2KPa確認、1h連続運転問題なし。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2022.8.29.	再動作確認 上記内容確認 動作OK	廣瀬

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

