

動作確認チェックシート

検査日	2020年7月9日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	真空ポンプ	電源電圧	三相200V	排気サイレンサー付属
型式	VT3.6/0.8	周波数	(50 / 60)Hz	バキューム圧力調整弁付属
メーカー名	BECKER	排気速度	125/145L/min	
機械Ser,No	2917941	到達圧力	85KPa	
製造年月	2015	モーター出力	0.25/0.3Kw	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3		
4		
5		
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 弊社真空計で下表示確認、1h連続運転、(バキューム圧力調整弁MAX)。
到達圧力-85KPaに到達しないように使用して下さい。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

