

管理番号

**I70028**

# 動作確認チェックシート

|          |            |                  |              |              |
|----------|------------|------------------|--------------|--------------|
| 検査日      | 2020年7月10日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |              |              |
| 商品名      | 真空ポンプ      | 電源電圧             | 三相200V       | 排気サイレンサー付属   |
| 型式       | VT3.6/0.8  | 周波数              | (50 / 60)Hz  | バキューム圧力調整弁付属 |
| メーカー名    | BECKER     | 排気速度             | 125/145L/min |              |
| 機械Ser.No | 2860601    | 到達圧力             | -85KPa       |              |
| 製造年月     | 2014       | モーター出力           | 0.25/0.3Kw   |              |

| チェック項目    | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観      | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。   | ○        |
| 2 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3         |  |          |
| 4         |  |          |
| 5         |  |          |
| 6 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 7 確認シール   | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 弊社真空計で下表示確認、1h連続運転、(バキューム圧力調整弁MAX)。  
-85KPaに到達しないように使用して下さい。



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録・再動作 | 作業者 |
|-----|-------------|-----|
|     |             |     |
|     |             |     |
|     |             |     |
|     |             |     |
|     |             |     |
|     |             |     |

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1.5 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名【 ]出荷日 年 月 日

