

動作確認チェックシート

検査日	2021年3月30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	真空ポンプセット	電源電圧	三相200V	給気口	VG-50(NW40ティール)
型式	ドライポンプ、HC30A、ブースターポンプ、KMB101T,コントローラー、PC-100				
メーカー名	榎山工業	周波数	50/60HZ	ポンプスピード(ブースター)	90/11m ³ /h
機械Ser.No	DK0263,00L063,(ドライポンプ、ブースターポンプ)	排気速度	400/500L/min	(ドライポンプ)	
製造年月		寸法wxdxh	580x1150x1050		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5		
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 冷却水導入、0.15Pa以下確認、1h連続運転、ドライポンプ、ブースターポンプ、電源ケーブル別々のプラグ、ローカルにて確認、ドライポンプである程度引いてから、ブースターポンプ始動か。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

