

管理番号

J10596

動作確認チェックシート

検査日	2025年4月1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダイアフラムポンプ	電源・電圧	単相 100V	冷却法	電動ファン
型式	DA-60D	周波数	50/60 Hz	電流値	5.0A
メーカー名	アルバック	吸気フランジ	O.DΦ14×I.DΦ9	重量	19Kg
機械Ser.No	97005	排気フランジ	O.DΦ14×I.DΦ9	外寸	156×347×238
製造年月	—	規格値(到達圧力)	$3.32 \times 10^3 \text{Pa}$ (-98kPa)		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認シールを貼る。	○



到達圧力：-98.1kPa

電流値：2.68A

・暖気運転60分後、再起動時の測定値です。 * 到達圧力は規格値を満たしております。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[2.0H]

検査担当者[立野]



ユーザー名【 】出荷日 年 月 日