

動作確認チェックシート

検査日	2025年 4月 15日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	大気プラズマ装置	電源	AC100v 50Hz 5A
型式	FPA10-Ar	設置寸法	300x500x350
メーカー	Fuji		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データーバックアップ	PLG (済) 未対象 NG) TP (済) (未対象 NG) BT (済) (未対象 未対応)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

アルゴン、酸素導入して電源ON、ガス流量、及び放電確認OK。ガス流量変更等問題なし。
非常停止等インターロック問題なし。濡れ性の確認は水滴を垂らし効果を確認した。



操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力

動作(OK) 作業工数[15 H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 [

(備考欄コメント)

* 配管に真空用隔壁有り、取り外し可能。

] 出荷日

年

月

日

[責任者]

早川