

管理番号

J30539

動作確認チェックシート

検査日	2023年 7月 14日 (機械の仕様・規格を記入する。)				
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200V	冷却法	水冷
型式	V090S	周波数	60 Hz	排気速度	1500L/min
メーカー名	アネルバ	吸気口	VG40	モーター出力	4.7KW
機械Ser.No	95D1027	排気口	NW40	外寸(mm)	380×740×580
製造年月	—	到達圧力(規格値)	10 ⁻¹ Pa	重量	210Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・起動困難・アラーム表示等)は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	※1○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る	○



* 排気用サイレンサーは動作確認用です。



※1 到達圧力: 1.6Pa



電流値: 14.8A

* 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

取扱説明書(無)

* 当該機は60HZ(周波数)仕様です。50HZ地域にて使用の際は変更作業が必要です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[2.5H]

検査担当者[立野]



ユーザー名[] 出荷日 年 月 日