

# 動作確認チェックシート

検査日	2019年 10月 18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エアーコンプレッサー	電源電圧	3相200V, 約45A	吐出流量	1.6m <sup>3</sup> /min
型式	SCD-1101JCBD	周波数	50/60Hz	重量	460kg
メーカー名	アネスト岩田(株)	大きさ(W×D×H)	1225×650×1400mm		
機械Ser.No	WUX237407	モータ出力	11kW		
製造年月	不明	吐出圧力	0.95MPa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	△ (※)
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

※『サービス ヨウキュウ』のアラーム表示は出っぱなし(動作は可能)

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 起動後エアー吐出0.97MPaと一応動作は問題なし。

但し以下の問題があり、継続使用するにはオーバーホールが必要である。

### オーバーホールが必要

1. エアー吐出口からオイルミストが吐出された痕跡あり(起動確認時ミスト若干あり)  
⇒セパレータタンクのセパレータエレメント、オイルフィルタ等々の交換要
2. セパレータタンクのオイルなし⇒専用オイル補填要
3. オイルフィルタ周辺部からのオイル漏れあり⇒修理要
4. 起動初期"ボン"といった音発生(安全弁が吹いた? 以後発生無し)



取扱説明書(有)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[ 15H]

検査担当者[ 野沢 ]

