

動作確認チェックシート

検査日	2020年2月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	コンプレッサー	電源電圧	三相200V	外寸法(WxDxH)	850x650x1190
型式	DRC-37PA	周波数	50Hz	稼働時間	51134Hr
メーカー名	MEIJI	出力	3.7KW	運転モード	自動発停制御
機械Ser.No	—	制御圧力	0.78~0.98MPs	エアドライヤ	冷媒R22
製造年月	—	吐出空気量	0.4m ³ /min		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△注1
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

圧力約1.0MPs確認(停止)



圧力約0.8MPsにて再稼働



ドライヤー表示(0°C)



注1. カバーの右側ストッパが壊れている。赤○



潤滑油確認OK

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
	稼働時間メータ交換履歴あり:31217Hr/交換前 19917Hr/交換後	
	合計稼働時間::51134Hr	

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK/NG) 作業工数[2H]

検査担当者[中野]

中野

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日