

動作確認チェックシート

検査日	2020年2月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	単相 100V	冷却法	空冷
型式	KZ201-103	周波数	50・60 Hz	電流値	5.6/4.8
メーカー名	オリオン	吸気口径	Rc3/4	モーター出力	0.2KW
機械Ser.No	030013	排気口径	Rc3/4	重量	22.5Kg
製造年月	-	仕様圧力	-55KPa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達確認	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



電流値: 4.3A

(仕様圧力設定: -55.0Kpa) 測定圧力: -55.0KPa

* 暖気運転45分後、再起動時の到達圧力です。 ポンプ性能に問題有りません。

取扱説明書(無)

* 圧力調整バルブにて仕様圧力を設定し確認致しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数 2.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【

】出荷日

年

月

日

