

JC0540

動作確認チェックシート

検査日	2020年 6月 3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダイアフラムポンプ	電源・電圧	単相 200V	冷却法	電動ファン
型式	DA-81SK	周波数	50/60 Hz	外寸	W230 D290 H200
メーカー名	アルパック	吸気口	O.DΦ12×I.DΦ8	質量	10.2Kg
機械Ser.No	0600111	排気口	O.DΦ12×I.DΦ8		
製造年月	—	規格値(到達圧力)	13.3×10 ³ Pa	(-88KPa)	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常かな。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているかな。	○
6 確認シール	動作確認シールを貼る。	○



到達圧力：-88.0KPa



電流値：1.0A

* 暖気運転45分後、再起動時の到達圧力です。

取扱説明書(無)

* 到達圧力は規格値を満たしております。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5H]

検査担当者[立野]



ユーザー名[] 出荷日 年 月 日