

# 動作確認チェックシート

検査日	2022年9月1日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	プシュプルエアーステム	電源電圧	AC100V10A	
型式	NU-619-400D	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	NuAire,Inc	集塵効率	99.99% (0.3 μ m)	HEPA
機械Ser.No	161440013114	作業面	H820~1110(可動)	
製造年月	2014			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 上下にファンが有、上からエア供給、作業台下に吸引する装置である、  
照明、ファン、メーター等問題無し、作業台、昇降SWで上下する(防爆で無い)。  
作業台に弊社パーティクルカウンター置き1分5回測定、0.3 μ m、0.5 μ m共に0個であった。



ファン、照明SW問題無し。

取扱説明書(有、英文)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1.5 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

