

管理番号

K40121

動作確認チェックシート

検査日	2025年 8月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ブロワー(送風機)	電源電圧	3相200V	max VOL.m ³ /min	21/20
型式	SB-150-R313	周波数	50/60Hz	maxPS.kPa	0.90/1.30
メーカー名	昭和電機	出力	0.75kW 2 POLES		
機械Ser.No	71780302				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 外観:問題なし

吸込口、吐出口に付属品のダクトが取り付けられています。(吸込口:φ120mm・吐出口:φ140mm)

2 吐出口に風速計をおき確認 (約18.36m/s = 計算上約16.95m³/min) ※簡易測定ですので目安とする。

3 無負荷による電流測定: 約3.15A

外観



吐出口



風速確認



名盤



吸込口



電流測定



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[三科]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日



ASK INDEX