

K60368

動作確認チェックシート

検査日	2023年7月26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	メカニカルプースターポンプ	電源・電圧	3相 200V	冷却法	水冷
型式	B101	周波数	50・60 Hz	排気速度	1700L/min
メーカー名	アネルバ	吸気フランジ	VG50	モーター出力	0.4KW
機械Ser.No	97F038X	排気フランジ	VF40	重量	25Kg
製造年月	—	規格値(到達圧力)	$2.7 \times 10^{-1} \text{Pa}$	仕様オイル	YLAC25/6

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	※1○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



BP到達圧力: 5.7Pa

※1 到達圧力: $6.7 \times 10^{-1} \text{Pa}$

電流値: 1.16A

取扱説明書(無) * 暖気運転1時間後、再起動時の測定値です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [3.0H]

検査担当者[立野]



ユーザー名[] 出荷日 年 月 日