

管理番号

K60629

動作確認チェックシート

検査日	2020年7月1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダイヤフラム真空ポンプ	電源電圧	単相 100V	到達圧力	6.65 KPa
型式	DA-30D	電力	200W	ゲージ圧力表示	(-94.6) Kpa
メーカー名	アルバック	周波数	50Hz/60Hz		
機械Ser,No	E00679	排気速度(50Hz)	30 L/min		
製造年月		排気速度(60Hz)	36 L/min		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 弊社真空度計で【-89.7KPa】到達を確認
- 到達後1時間連続運転し到達圧力に変化なし。動作確認・・・OK
- 電源プラグの取り付け

本体画像



到達画像



電源プラグ取り付け画像



取扱説明書(有・無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2020年7月1日	ダイヤフラム 1セット(2枚)交換	廣瀬
2020年7月1日	電源プラグ取り付け	廣瀬
2020年7月1日	ポンプ内清掃実施	廣瀬

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4 H]

検査担当者[廣瀬]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

