

動作確認チェックシート

検査日	2021年4月8日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ダイヤフラムポンプ	電源電圧	単相AC200V2.8/2.4A	
型式	DA-60S	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	アルバック	排気速度	60/72L/min(50/60HZ)	
機械Ser.No	E00367	到達圧力	21.3KPa	
製造年月		ゲージ圧表示	(-80KPa)	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5		
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 弊社真空度計で-77.0KPa到達を確認 1時間運転問題なし。
ケーブル端子台中継長さ約350mm。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2021年4月8日	ダイヤフラム交換	上田

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[3 H]		
検査担当者[上田]		
ユーザー名[] 出荷日 年 月 日		