

動作確認チェックシート (バイオクリーンベンチ)

検査日	2023年2月3日				
型式	BCM-1302S	電源電圧	単相 100V		
メーカー名	エアータック	周波数	50/60Hz	外寸法(W×D×H)	W1600×D760×H1950
機械Ser.No	-	照明	40w×2本	集塵率	99.99%
製造年月	-	FFU型式	-		


	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・パッキン・スイッチ・ドアガラス等に著しいキズ・破損はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	タイマー設定SW・蛍光灯その他SWの機能は正常か。	○
4	ファン動作	仕様通りの動作をするか(下記に記入)	○
5	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・在庫元に関するシール等を取り除く。	-
6	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作仕様を図示する)

1. スイッチは、正常です。(ファン, 蛍光灯, UV, EX)
2. クリーン測定 粒径0.3μ、0.5μ 0個

内部、排気エアーク問題なし

3. 蛍光灯照明・殺菌灯
4. コンセント通電OK、ガス関係は、未確認
ガスバーナスバーナフットスイッチのON, OFF確認、都市ガス用



UVライト灯点灯



蛍光灯照明




FANコントロール大、蛍光灯、EX/ONの状態



FANコントロール小、UV、EX/OFFの状態



取扱説明書(有・無) パーティクル0.3μ、0.5μ 0個(内側、排気部)



各スイッチOFF インジケータ1目盛

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

動作(○ × NG) 作業工数[1.0 H] 検査担当者[中野] ユーザー名[]出荷日 年 月 日	(備考欄コメント)	[責任者] <div style="text-align: center; border: 1px solid red; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 中野 </div>
--	-----------	---