

(管理番号)
K70575

| | | |
|----|-----|-------|
| 入力 | 責任者 | 検査担当者 |
| | 中野 | 坂野 |

CO₂ インキュベーターチェックシート

| | | | | | |
|----------|--------------|------------------|-----------|--|--|
| 検査日 | 2022年 10月 5日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | | |
| 商品名 | CO2培養器 | 電源電圧 | 100V 単相 | | |
| 型式 | CPS-2902型 | 周波数 | (50・60)Hz | | |
| メーカー名 | HIRASAWA | 温度設定範囲 | 室温～110℃ | | |
| 機械Ser.No | W-9053 | 槽内サイズ | | | |
| 製造年月 | 2016年9月 | | | | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 上段昇温確認 室温 ~ 110℃までの所要時間 55分 下段昇温確認 室温 ~ 110℃までの所要時間 56分
2. 乾熱滅菌機能にて設定値まで上昇確認 良品と判断します。
3. 棚板4段付属



上段



下段

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造 | 作業者 |
|-----|-------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

入力 (備考欄コメント)
動作(OK)