

動作確認チェックシート

検査日	2023年3月30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	リフター(ハンドリフター)	外寸wxdxh	1550x850x1900		
型式	ST25	最大荷重	250Kg		
メーカー名	スギヤスビシャモン	架台	D130~620xW540		
機械Ser.No		可動h	250~950	改造前90~1590	
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	改造△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	—
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

改造されている、改造前よりフォークの可動域狭くなっている、ネジこみでフォークの爪先上下動、フォークの爪先カットされている。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]
 動作(OK) 作業工数[1 H]
 検査担当者[上田]
 ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

