

管理番号

L40466

通電確認チェックシート

検査日	2023年2月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ラミネーター	電源電圧	3相 200V 50/60Hz	加熱(遠赤外線ヒーター)	0.6Kw × 2
型式	VA-400 II	使用可能基盤	幅: Max300mm 長さ: Min70mm 厚さ: Max70mm	駆動	DCモーター100w
メーカー名	大成ラミネーター			ロールゴム耐熱上限	180°C
機械Ser.No	9902873	使用感光性 フィルム	幅: 40~300mm 外径: Max φ 180mm 巻芯内径: φ 76mm	外寸	W786D570H1267
製造年月	年 月			重量	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	—
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	—

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・手動確認

ロール上昇/加圧

Sw操作で上昇/加圧動作 確認



ヒーター電源入

上下ロール昇温動作確認(150°Cまで)



・通電確認

電源ランプ点灯 確認

停止ランプ点灯 確認

ロール上昇ランプ点灯 確認



駆動モーター動作

正転/逆転動作 確認



フィルムモーター確認

上フィルム: 正転/逆転モーター動作 確認

下フィルム: 正転/逆転Sw切替するもモーター回転せず

樹脂ロッド停止スイッチ動作 確認

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

通電(OK)

作業工数[10H]

※下フィルム回転しない

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

