

管理番号

L40618

動作確認チェックシート

検査日	2023年2月13日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	溶着機	電源電圧	単相100V	寸法	W105D250H160
型式	-	周波数	50/60Hz	重量	1.5kg
メーカー名	三ツ星	ヒーター	100V-80W	溶融サイズ	Φ2~Φ12
機械Ser.No	88.12.165	設定温度	230±10℃	昇温時間	6分

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観-異常無し



・接着確認

バンコード2Φを使用し接着確認-問題無し



・昇温動作確認


・電源ONでランプ点灯確認



・設定温度到達でランプ消灯確認



・ヒーター225℃まで昇温するのを確認



(testo 925を使用)

昇温動作問題無し

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1 H]

検査担当者[山下]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

