

動作確認チェックシート

検査日	2021年 6月9日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	真空オーブン	電源電圧	AC200v 50A
		装置外寸	1200x800x1680
		槽内寸法	400x400x400 棚板2段
		使用温度	MAX 230°C
		ポンプ	カシヤマ NeoDry 15CU

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。
 到達圧力10Pa及び槽内温度230°C確認、プログラムモード、変更及び運転問題なし。
 操作方法 電源ON→DP運転→START ON→槽内圧力10PaでヒーターON、プログラム開始
 プログラム終了したら、大気開放バルブ開かN2導入ONを選択する。



操作説明書(温度調節器有り PDF)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2022 9 20	再動作確認、大気から10Paまで3分以下を確認。	横内

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[20H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

