

動作確認チェックシート

検査日	2023年 7月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ウエハー移載機	電源電圧	1相 100V	センサ	FQ2-CH10050F-M
型式	—	対応ウエハー	4インチ	タッチパネル	FQ2-D30
メーカー名	アルファウェーブ	エア圧	5～7MPa	照明	有
機械Ser.No	—	エア/バキューム接続口	6 mm	外寸	W700 D500 H1100
製造年月	年 月	バキューム圧	-100～-20KPa	重量	100 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・手動操作

- リセット: 原点復帰動作 確認
- アーム動作: 前進⇔後退・A位置⇔B位置移動 確認
- ステージ: 上昇⇔下降移動・ステージA/B切替 確認
- 吸着: ON/OFF切替 確認



手動操作画面



マッピング動作中

・通電確認

- 本体タッチパネル表示 確認
- センサ用モニター表示 確認



センサモニター



タッチパネル

・自動搬送確認

- ステージA⇒ステージBへ搬送確認
- ※センサ(omron)未計測での搬送
- センサ: 計測判定NGで搬送停止確認(要設定)



搬送動画 有り

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]
 検査担当者[Tokunaga]
 ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

