

管理番号

M30085

動作確認チェックシート

検査日	2022年9月30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	バイオクリーンベンチ	電源電圧	AC100V	重量	263Kg
型式	MCCV-B131F-PJ	周波数	(50 / 60)Hz	蛍光灯	40Wx2
メーカー名	パナソニック	消費電力	300/340W	殺菌灯	15Wx2
機械Ser.No	170021	吸気用HEPA	28m ³ /min (176Pa)	清浄度	クラス100
製造年月		排気用HEPA	7m ³ /min(176Pa)	外寸wxdxh	1390x811x1890

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

作業台にパーティクルカウンター置き、1分5回測定、0.3μm0.4個、0.5μm0個であった、蛍光灯、殺菌灯点灯バーナー、バキュームポンプSW、ガス導入SW問題無し、

処理風量2.83L/min

作業台にパーティクルカウンター



取扱説明書(有)

フィルター正常値 ガス導入SW



バキュームポンプSW

バーナーSW



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2023. 8. 30	再動作確認	上田
2025. 8. 2	再動作確認	上田

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

