

動作確認チェックシート

検査日	2024年8月9日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	エアークンプレッサー	電源電圧	三相200V	
型式	ELP85-37TAD1	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	東芝	最高圧力	0.85MPa	
機械Ser.No	081840504			
製造年月	2008			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 起動、0.85MPaでコンプレッサー停止、0.7MPaで再起動。
- 2 ドライヤー問題無し。

積算時間1030.6h

0.85MPa



取扱説明書(無)

ドライヤー蒸発器温度適正



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

