

動作確認チェックシート

検査日	2022年12月23日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	インバーター	電源電圧	3φ 200~240V	外観寸法	W67xD127xH80mm
型式	FR-E720-0.2K	周波数	50/60Hz	質量	0.5kg
メーカー名	MITSUBISHI	定格容量	0.6kVA	冷却方式	自冷
機械Ser.No	H4255M139 A	定格電流	1.5A		
製造年月	2014年2月	電源設備容量	0.8kVA		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認。⇒問題なし。
2. 社内在庫モーター(3φ 200VAC 50/60Hz 0.3kW)負荷にて動作確認⇒問題なし。



端子配列



50Hz運転



50Hz運転電流値



50Hz運転電圧値



配線



60Hz運転



60Hz運転電流値



60Hz運転電圧値



負荷0.2kW

取扱説明書:有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力
動作:OK 作業工数[1.5 hr]

(備考欄コメント)

[責任者]

検査担当者[雨宮]

