

M90559

動作確認チェックシート

検査日	2022年11月21日 (機械の仕様・規格を記入する。)				
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200-220V	冷却法	水冷
型式	MU100P-006	周波数	50・60 Hz	電流値	11.6A
メーカー名	樺山工業	吸気口径	NW50	排気速度	1660L/min
機械Ser.No	143DN76170	排気口径	NW25	モーター出力	2.2KW
製造年月	2014年	規格値(到達圧力)	1.5Pa	重量	65Kg


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 性能確認	到達圧力の確認はしたか。	※1 ○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



排気口部のサイレンサーは検査用の為、付属致しません。



※1 到達圧力:3.5Pa



ポンプ温度:131°C 積算時間:2632.9h



電流値:2.2A

* 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

動作(OK) 作業工数[2.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

[責任者]

